



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 5060590597

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 173283

Resi code: [handwritten]

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Name, voornaam: Solar Pro, Naam, voornaam: Braendes, Adres: Tuintersplein 203, Ident. Kaart nr.: , Post nr. + Stad: 2400, BTW nr.: BE, Tel.: / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270: ingebruikname, wijziging, uitbreiding, Art 271: periodiek, controle, Art 276: verzwaring, Art 276bis: verkoop van een wooneenheid, Art 271 bis, Art 278, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler: EAN 541440820056786750, kWh meter nr. 20238416, Bescherming aansluiting (A): 020, 025, 032, 040, 050, 063, 080, 100, Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230V, 3x230V, 3N400V, Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 16 mm^2, Beschrijving installatie: Controle P.V. installatie, omvormer SE 10K 523316-01E 1A3459-25 Pmax=1600W, paneel 48 x 327Wp = 15686 Wp

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, I>/doorsnede, Schema's, Aardingsweerstand: 9.2 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 4.74 M Ohm, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff., Differentieelstroominrichting: was verzegeld

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil, Inbreuken Bestaande installatie: Nihil, Opmerkingen: De waarde v/d panelen wordt overgenomen zoals vermeld op het schema

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór [handwritten] door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker :

Naam: Teekens Filip, Agent nr.: 6617, Datum: 10/10/2016

Bijlage(n) :

Situatieschema(s), Eéndraadsschema(s), Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen. Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren. (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.